

Pré OPR

01/10/2020

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom
MOLTENI

Adresse
1 Rue de L'université

Type de construction
Boutique

PARTICIPANTS

P Présent **R** Retard **A** Absent **E** Excusé

PERSONNES RELATIVES AU PROJET


Rôle	Contact	Adresse	Email & Téléphone	Présence	Convoqué
Maitre d'ouvrage	UNIFOR FRANCE SAS				
Maitre d'oeuvre	Gianella Carlo Studio Gaia		carlo@studiogaia.fr		
Architecte	Studio Gaia		info@studiogaia.fr		

ENTREPRISES

Rôle	Contact	Adresse	Email & Téléphone	Présence	Convoqué
1 - CVCD	CVCP HYDROTHERM		olivier.grondin@hydro-therm.fr		
2 - Electricité Courants Forts et Faibles	Denis Rigault ELECTR		denis.rigaud@electr.fr		

Rapport du 01/10/2020

Page **1 / 6**



REMARQUES

1 - CVCD

01/10/2020 Pose des plenums et grilles extérieures de la double flux à réaliser

01/10/2020

01/10/2020 Calfeutrements des tremies au droit du passage des CCF à réaliser

2 - Electricité Courants Forts et Faibles

01/10/2020 Proposition d'ajout d'un éclairage encastré dans les lames de faux plafond des accès en retrait.
Réf a définir avec le Moa

01/10/2020 Idem seconde entrée

1 - CVCD

Note du	Description	Pour le	Statut
---------	-------------	---------	--------

1 - CVCD

01/10/2020 Réseaux soufflage double flux endommagés par la pose des habillages.

01/10/2020 Mise en épreuve azote 39 bar le 29/09/2020

01/10/2020 Pièges à sons au dessus des WC

01/10/2020 A confirmer conformité des suspentes aux préconisations de l'acousticien

01/10/2020 CTA double flux

01/10/2020 Tous les plenums de soufflage et les reprises ne sont pas calfeutrés. Il conviendra de bien nettoyer les filtres après mise en service et après quelques jours d'utilisation

01/10/2020

2 - ELECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES

Note du	Description	Pour le	Statut
---------	-------------	---------	--------


2 - Electricité Courants Forts et Faibles

01/10/2020 Liaisons basse tension installées en attente du TD

01/10/2020 Prévoir une ventilation haute et basse du placard contenant la baie informatique

Rapport du 01/10/2020

Page 2 / 6



2 - ELECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES


Note du	Description	Pour le	Statut
2 - Electricité Courants Forts et Faibles			
01/10/2020	Éclairage en cours de pose		
01/10/2020	Il aurait été souhaitable de poser des gaines ou fourreaux dans le doublage de l'escalier comme évoqué, bien que ce ne soit pas réglementaire c'est plus exploitable pour faire évoluer l'installation		
01/10/2020	Éclairages sous sol zone escalier		
01/10/2020	Le câble de liaison comptage vers TGBT doit être prolongé		
01/10/2020	Les spots seront à régler avant livraison		

MAITRE D'OUVRAGE


Note du	Description	Pour le	Statut
2 - Electricité Courants Forts et Faibles			
01/10/2020	Le changement de puissance souscrite n'a pas encore été réalisé et le devra avant mise en service		

Rapport du 01/10/2020

Page 3 / 6



ANNEXES



- 1 - CVCD
Pose des plénums et grilles extérieures de la double flux à réaliser



- 1 - CVCD
Calfeutrements des tremies au droit du passage des CCF à réaliser



- 2 - Electricité Courants Forts et Faibles
Proposition d'ajout d'un éclairage encastré dans les lames de faux plafond des accès en retrait.
Réf a définir avec le Moa



- 2 - Electricité Courants Forts et Faibles
Idem seconde entrée




1 - CVCD - 1 - CVCD
Réseaux soufflage double flux endommagés par la pose des habillages.



1 - CVCD - 1 - CVCD
Pièges à sons au dessus des WC

Rapport du 01/10/2020

Page 4 / 6






1 - CVCD - 1 - CVCD

A confirmer conformité des suspentes aux préconisations de l'acousticien




1 - CVCD - 1 - CVCD

CTA double flux




1 - CVCD - 1 - CVCD

Tous les plénums de soufflage et les reprises ne sont pas calfeutrés. Il conviendra de bien nettoyer les filtres après mise en service et après quelques jours d'utilisation




2 - Electricité Courants Forts et Faibles - 2 - Electricité Courants Forts et Faibles

Liaisons basse tension installées en attente du TD



2 - Electricité Courants Forts et Faibles - 2 - Electricité Courants Forts et Faibles

Prévoir une ventilation haute et basse du placard contenant la baie informatique




2 - Electricité Courants Forts et Faibles - 2 - Electricité Courants Forts et Faibles

Éclairage en cours de pose

Rapport du 01/10/2020

Page 5 / 6




CARDONNEL Ingénierie - Groupe QUALIGAZ

5, rue de la Mare à Tissier - 91280 Saint Pierre du Perray

Tél. : 01 64 98 25 00 • Fax : 01 64 98 25 09 • Email : contact@cardonnel.fr

SAS au capital de 247 500 € - RCS EVRY B 323266387 - Siret 32326638700055 - Code APE 7112B


N° TVA Intracommunautaire : FR 60323266387



2 - Electricité Courants Forts et Faibles - 2 - Electricité Courants Forts et Faibles
Il aurait été souhaitable de poser des gaines ou fourreaux dans le doublage de l'escalier comme évoqué, bien que ce ne soit pas réglementaire c'est plus exploitable pour faire évoluer l'installation



2 - Electricité Courants Forts et Faibles - 2 - Electricité Courants Forts et Faibles
Eclairages sous sol zone escalier



2 - Electricité Courants Forts et Faibles - 2 - Electricité Courants Forts et Faibles
Le câble de liaison comptage vers TGBT doit être prolongé



2 - Electricité Courants Forts et Faibles - 2 - Electricité Courants Forts et Faibles
Les spots seront à régler avant livraison



Maitre d'ouvrage - 2 - Electricité Courants Forts et Faibles
Le changement de puissance souscrite n'a pas encore été réalisé et le devra avant mise en service

Rapport du 01/10/2020

Page 6 / 6

